

TURNZAAL BAAL, BAALSEBAAN 287, 3218 BAAL

Datum bedrijfsbezoek: 5 juni 2014

Werkgeversafvaardiging: N. VANDERHEYDEN – Technisch Coördinator

Werknemersafvaardiging: /

Externe Preventiedienst: P. VAN WAMBEKE - Arbeidsgeneesheer

Interne Preventiedienst: K. VANREYMENT - Preventieadviseur

Algemeen

	Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO	EHBO-koffer is aanwezig, maar onvolledig. 2007 Een AED-toestel werd aangebracht aan de ingang. 2012 Dit AED-toestel is voor het publiek toegankelijk.	Aanvullen en verantwoordelijke aanduiden voor opvolging.				
Orde en netheid	De toiletten zijn goed onderhouden. De burelen en andere lokalen zijn goed onderhouden.					
Signaalisatie en aanduidingen	De veiligheidspictogrammen zijn volledig.					
Doorgangen en evacuatiewegen	De buitendeur draait niet in de vluchtzin. 2008	Deur in de vluchtzin laten draaien.				
Elektrische installatie	De éénraadsschema's werden nog niet in al de elektrische kastborden voorzien. 2000	Te voorzien.				
Keuringen	Verschillende keuringen zijn niet in orde! 2009	In orde te brengen.				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Trap De trapleuningen zijn te laag. 2000	Deze moeten minstens één meter hoog zijn in de horizontale gedeelten en 0,75 m langs de schuine zijden.				
Turnzaal Het lokaal was goed onderhouden. Het is niet duidelijk of de sporttoestellen aan een jaarlijks nazicht onderworpen worden. 2008 Sommige matten zijn versleten. 2012	Opstellen controlerregister van sportinfrastructuur en sporttoestellen, dit kan gebeuren in samenspraak met de GD-PBW. Te vervangen.				



De branddeur werd opengehouden met een spie. Kans op beschadiging branddeur. Kans op meer schade bij brand. **2009**



Er zijn verschillende lekken in het dak, waardoor de pleister naar beneden komt. **2011**

Kelder

	Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Stoekplaats	Stoekplaats werd voorzien van een brandwerende deur, Rf ½ uur. 2000 Via het rooster van het keldergat dringt er vuil binnen. 2014 De ketel is vervangen. Men is overgeschakeld op gas. Gasdetectie is voorzien. 2010	Het plaatsingsattest van de deur is nog over te maken. Net voor het rooster plaatsen zodat er geen vuil kan binnendringen.				
Brandblusser	De brandblusser is niet gesigneerd.	Pictogram aanbrengen.				
Asbestinventaris	Opgepast: de isolatie rond de buizen bevat vermoedelijk asbest. 2006	Asbestinventaris opstellen. Staalname uitvoeren.				
Elektrische kabel	Oude bekabeling is aanwezig. Is hier nog stroom op? 2014	Te bekijken en losse bedrading te verwijderen.				

1^{ste} verdieping

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Muziekschool (werd niet bezocht in 2014) De vensterplaatjes zijn stuk. 2007 Het raam vertoont een barst. 2007	Te herstellen. Te herstellen.				